

**AFFAIRE : LES HAUTS DE FONTSAINTE LA CIOTAT – REFECTION MURS DE SOUTÈMENT**

N° 2093.3074.I

**COMPTE RENDU N° 2  
REUNION DU MERCREDI 23 DECEMBRE 2009 - 9 H**

**LIEU : LE CHANTIER**

**ETAIENT PRESENTS :**

- M.QUES                               Syndic
- M.FONSECA                        Entreprise CASSIS CONSTRUCTION
- M.LANGLOIS L.E.I.
  
- M.VITALI                            Entreprise CASSIS CONSTRUCTION   était excusé

**PHASE : TRAVAUX EN COURS**

**Les travaux ont commencé le lundi 14 décembre 2009**

**AVANCEMENT DES TRAVAUX**

**MUR KERTCHEF :**

- Terrassements en masse                               100 %
- Terrassements en rigole pour fondations           100 %
- Fondations coulées                                       100 %
- Drain exécuté   50 %
- Murs agglôs à bancher monté sur 6 rangées       ferrailage en cours

**EFFECTIF**

2 ouvriers

### **QUESTIONS ADMINISTRATIVES**

- Les travaux seront interrompus du 24 décembre 2009 au 4 janvier 2010

### **QUESTIONS TECHNIQUES**

- Les 6 rangées d'agglos seront coulées ce jour. Prévoir la vérification du ferrailage avant coulage avec notamment les attentes nécessaires pour assurer la reprise de coulage ultérieure
- Monsieur LANGLOIS demande que la partie arrière du mur soit remblayée le plus rapidement possible afin d'éviter tout risque d'effondrement partiel de la rue

**Prochaine réunion :                   MERCREDI 13 JANVIER 2010 A 9 H**

### **Diffusion**

- SYNDIC – M.QUES                   [carnoux.immo2@wanadoo.fr](mailto:carnoux.immo2@wanadoo.fr)
- M.SECCHI                               [jeanjacques.secchi@sfr.fr](mailto:jeanjacques.secchi@sfr.fr)
- CASSIS CONSTRUCTION           [cassis-construction@wanadoo.fr](mailto:cassis-construction@wanadoo.fr)