

AFFAIRE : LES HAUTS DE FONTSAINTE LA CIOTAT – REFECTION MURS DE SOUTEMENT

N° 2093.3074.I

**COMPTE RENDU N° 3
REUNION DU MERCREDI 13 JANVIER - 9 H**

LIEU : LE CHANTIER

ETAIENT PRESENTS :

- M.QUES Syndic
- M.AQUAVIVA Conseil syndical
- M.KERTCHEF Propriétaire
- M.VITELI Entreprise CASSIS CONSTRUCTION
- M.FONSECA Entreprise CASSIS CONSTRUCTION
- M.LANGLOIS L.E.I.

PHASE : TRAVAUX EN COURS

Les travaux ont commencé le lundi 14 décembre 2009

AVANCEMENT DES TRAVAUX

MUR KERTCHEF :

- Mur terminé
- Reste à exécuter certains travaux de finitions diverses

MUR CARCASSONE :

- Démarrage travaux
- Déblaiement des pierres en cours

EFFECTIF

2 ouvriers

QUESTIONS ADMINISTRATIVES

Les travaux ont repris le lundi 4 janvier 2010 comme prévu.

QUESTIONS TECHNIQUES

Mur KERTCHEF

- Rejointoiement du parapet pierre du côté privatif
- Traitement du mur villa à la jonction avec le nouveau mur (arracher la végétation existante en haut du mur)
- Reprendre les fixations du grillage de la clôture
- Nettoyage de surface du terrain privatif
- Evacuation des terres excédentaires (quand le temps le permettra) avec remise en état de la surface du terrain
- Reprise du dallage en pierre devant le portillon privatif
- Traitement de la partie de mur conservée en l'état (barbacanes, rejointoiement de pierres)

Mur CARCASSONE

- Les arbres et arbustes gênant l'exécution des travaux seront arrachés
- Les dispositions exactes en fondation seront arrêtées après démolition complète du mur de pierres existantes

Prochaine réunion : MARDI 19 JANVIER 2010 A 9 H

Diffusion

- SYNDIC – M.QUES carnoux.immo2@wanadoo.fr
- M.SECCHI jeanjacques.secchi@sfr.fr
- CASSIS CONSTRUCTION cassis-construction@wanadoo.fr
- M.KERTCHEF