

**AFFAIRE : LES HAUTS DE FONTSAINTE LA CIOTAT – REFECTION MURS DE SOUTEMENT**

N° 2093.3074.I

**COMPTE RENDU N° 4  
REUNION DU MARDI 19 JANVIER 2010 - 9 H**

**LIEU : LE CHANTIER**

**ETAIENT PRESENTS :**

- M.QUES                               Syndic
- M.KERTCHEF                       Propriétaire
- M.VITELI                            Entreprise CASSIS CONSTRUCTION
- M.LANGLOIS L.E.I.

**PHASE : TRAVAUX EN COURS**

**Les travaux ont commencé le lundi 14 décembre 2009**

**AVANCEMENT DES TRAVAUX**

**MUR KERTCHEF :**

- Mur terminé
- Travaux de finition en cours

**MUR CARCASSONE :**

- Fondations                        100 %
- Mur agglos banchés            100 %

**EFFECTIF**

2 ouvriers

**QUESTIONS ADMINISTRATIVES**

RAS

**QUESTIONS TECHNIQUES****1<sup>er</sup> rappel Mur KERTCHEF**

- Rejointoiement du parapet pierre du côté privatif
- Traitement du mur villa à la jonction avec le nouveau mur (arracher la végétation existante en haut du mur)
- Reprendre les fixations du grillage de la clôture
- Nettoyage de surface du terrain privatif
- Evacuation des terres excédentaires (quand le temps le permettra) avec remise en état de la surface du terrain
- Reprise du dallage en pierre devant le portillon privatif
- Traitement de la partie de mur conservée en l'état (barbacanes, rejointoiement de pierres ....)

**Mur CARCASSONE**

- Reprendre la jonction entre le nouveau mur et l'ancien mur en pierres : coulage d'un fond en béton avant pose des pierres de parement
- Conforter l'angle du mur côté retour en pierre par un raidisseur BA vertical

**Prochaine réunion : MARDI 26 JANVIER 2010 A 9 H**

**Diffusion**

- SYNDIC – M.QUES [carnoux.immo2@wanadoo.fr](mailto:carnoux.immo2@wanadoo.fr)
- M.SECCHI [jeanjacques.secchi@sfr.fr](mailto:jeanjacques.secchi@sfr.fr)
- CASSIS CONSTRUCTION [cassis-construction@wanadoo.fr](mailto:cassis-construction@wanadoo.fr)
- M.KERTCHEF