



**EFFECTIF**

2 ouvriers

**QUESTIONS ADMINISTRATIVES**

M.VITELI remet une situation de travaux d'un montant TTC de 36.101,75 €  
Après vérification, Monsieur LANGLOIS la transmettra au syndic pour paiement.

**QUESTIONS TECHNIQUES****Mur KERTCHEF****Reste à exécuter :**

- Nettoyage de surface du terrain privatif y compris bordure en pierre pour jardinière
- Evacuation des terres excédentaires (quand le temps le permettra) avec remise en état de la surface du terrain

**Mur CARCASSONE****Reste à exécuter :**

- Reprendre la jonction entre le nouveau mur et l'ancien mur en pierres : coulage d'un fond en béton avant pose des pierres de parement

Après concertation avec l'entreprise, il est indiqué (sauf intempéries) que les travaux seront terminés (à l'exception peut être de l'évacuation des terres mur KERTCHEF) pour le mardi 2 février prochain.

Il est donc décidé de programmer **la réception des travaux pour le mardi 2 février 2010 à 9 h**

**Prochaine réunion :                    MARDI 2 FEVRIER 2010 A 9 H**  
**RECEPTION DES TRAVAUX**

**Diffusion**

- SYNDIC – M.QUES                    [carnoux.immo2@wanadoo.fr](mailto:carnoux.immo2@wanadoo.fr)
- M.SECCHI                                [jeanjacques.secchi@sfr.fr](mailto:jeanjacques.secchi@sfr.fr)
- CASSIS CONSTRUCTION           [cassis-construction@wanadoo.fr](mailto:cassis-construction@wanadoo.fr)
- M.KERTCHEF